



LOCAL ADAPTATION
TO CLIMATE CHANGE
LACC PROJECT

चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३
२०८३ श्रावण



चुरे गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
घरखेडा, कैलाली

Cowater

आम भेलामा योजनावारे छलफल गर्दै



११६औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रमको एक झलक





विषय सूची	
विषय सूची.....	0
तालिका	1
क. आर्थिक प्रगतिको सारांश	1
ख. भौतिक प्रगतिको सारांश	2
नतिजा १ जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा भू पारिस्थितिक प्रणालीको समावेशी व्यवस्थापन र संरक्षण :	2
नतिजा २ समावेशी र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासको सबलीकरण :	2
नतिजा ३ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो ; समावेशी र एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुकूल हुने अवस्था र शासन प्रणाली	3
आर्थिक वर्ष २०८२।०८३को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	4
१. पृष्ठभूमि	4
२. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी	4
२.१ लक्ष्य र प्रगतिको सारांश	4
२.१ भौतिक प्रगति २.	5
२.२ क्षमता विकास ३.	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	11
५. परियोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय तहका ऐनतथा योजना सम्बन्धी ,रणनीति ,नियमावली ,नियम , क्रियाकलापहरु	13
६. परियोजनाका अन्तरसम्बन्धित उद्देश्यसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	13
६.१ न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रवर्द्धन ३.	15
६.२ जैविक ४. विविधता र वातावरणको संरक्षण	15
७. सहकार्य	16
८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि परियोजना तर्फका प्रमुख प्राथमिकताहरु र सम्पुरक बजेटको व्यवस्था	16
८.१ सिकाई , चुनौती तथा समस्याहरु	17
अनुसूची १ मा संचालित आयोजनाहरुको विवरण.व.यस आ :	19
अनुसूची २ मा संचालित तालिमहरुको विवरण.व.यस आ : १.	23
अनुसूची २ को पेशकी बाँकीको अवस्था ०८३।२०८२ आर्थिक वर्ष : २.	24



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

अनुसूची ५ परियोजना कार्यान्वयन एकाइ जनशक्ति विवरण	25
अनुसूची ६ प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण :	25
अनुसूची ७ निर्माण आयोजनाबाट प्रत्यक्ष स्थानीय रोजगारीको विवरण :	26

तालिका

तालिका 1 : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी	5
तालिका 2 : यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू	6
तालिका 3 : लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण	7
तालिका 4 : दिगो कृषि, भूमि र वन व्यवस्थापन अभ्यासहरू गर्न तालिम सहभागीको विवरण सारांश	7
तालिका 7 : उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण	8
तालिका 8 : जलवायु उत्थानशील, दिगो जलस्रोत र समावेशी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सहभागी विवरण सारांश	10
तालिका 9 : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धि विवरण सारांश	10
तालिका 10 : परियोजना अन्तर्गत सन्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन विवरण	11
तालिका 1४ : परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य	16
तालिका 1६ : समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथा उपायहरू	17



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क. आर्थिक प्रगतिको सारांश

प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०८२ देखि ३१ आषाढ २०८३				
आर्थिक प्रगति सारांश					
परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	वार्षिक बजेट	निकासा	खर्च	खर्च प्रतिशत
	पूँजीगत:	२,७१,१८,०००.०	२,५४,८८,११९.०	२,४१,०७,९२९.०	८९
	कार्यक्रम/चालु:	६२,१५,०००.०	४४,२४,०७५.२	३५,२७,८०८.०	५७
	जम्मा:	३,३३,३३,०००.०	२,९९,१२,१९४.२	२,७६,३५,७३७.०	८३
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	वार्षिक बजेट	निकासा	खर्च	खर्च प्रतिशत
	स्थानीय तह	७८,३३,०००.०	५९,७४,१९४.२	५९,७४,१९४.२	७६
	नेपाल सरकार	३५,७०,०००.०	३५,७०,०००.०	३५,७०,०००.०	१००
	फिनल्याण्ड सरकार र इयू (GoF+EU)	२,९९,३०,०००.०	२,०३,६८,०००.०	१,८०,९१,५४२.८	८२
	जम्मा (NRDF):	३,३३,३३,०००.०	२,९९,१२,१९४.२	२,७६,३५,७३७.०	८३
	उपभोक्ताको नगद (Cash)	-	-	३,५०,०००.०	
	उपभोक्ताको जनश्रमदान (Kind)	-	-	८३,६१,५१५.६८	
	जम्मा (उपभोक्ता):	१,००,६६,०००.०	-	८७,११,५१५.६८	८७
	कुल जम्मा:	४,३३,९९,०००.०	-	३,६३,४७,२५२.६	८४

[Signature]

[Signature]
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

ख. भौतिक प्रगतिको सारांश

नतिजा १: जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा भू पारिस्थितिक प्रणालीको समावेशी व्यवस्थापन र संरक्षण

क्षेत्र	आ.व. २०८२/०८३को लक्ष्य	आ.व. २०८२/०८३को प्रगति	परियोजनाको हालसम्मको उपलब्धि
आयोजनाहरू (Schemes):			
जलवायु उत्थानशील सिंचाइ आयोजना(नहर कुलो)	३	१	निर्माणाधिन
सुधारिएको चुल्हो आयोजना(माटोको चुल्हो, फलामको चुल्हो)	१	०	
सुधारिएको पानी घट्ट आयोजना	२	१	निर्माणाधिन
जलवायु उत्थानशील कृषि सम्बन्धि आयोजना	१	१	निर्माणाधिन
जलवायु उत्थानशील कृषि वन सम्बन्धि आयोजना	४	४	३ निर्माणाधिन, १ सम्पन्न
वायोइन्जिनियरिंग आयोजना	१	१	गत वर्षको क्रमागत, सम्पन्न
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
चरणबद्ध पद्धतिका तयारी चरणका तालिम	३०	२५	
वन डडेलो नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम तथा सामग्री खरिद	१	१	
दुना टपरी तयारी तालिम	१	१	
सहकारी कोपोमिस सम्बन्धि तालिम	१	१	
VMW तालिम	१	१	

नतिजा २: समावेशी र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासको सबलीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०८२/०८३ को लक्ष्य	आ.व. २०८२/०८३को प्रगति	परियोजनाको हालसम्मको उपलब्धि
आयोजनाहरू (Schemes):			
खानेपानी नयाँ आयोजना			
ग्याभिटी	८	७	३ सम्पन्न, ४ निर्माणाधिन
बहुपयोगी आयोजना			
ग्याभिटी	३	४	१ सम्पन्न, ३ निर्माणाधिन
सामुदायस्तर पूर्ण सरसफाइ आयोजना	४	३	२ सम्पन्न, १ निर्माणाधिन
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
परियोजना, पूर्ण सरसफाइ तथा GEDSI अभिमुखीकरण		७	
आर्थिक व्यवस्थापन (खरिद प्रक्रिया) तथा लेखापालन		७	

पेज २

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्षेत्र	आ.व. २०८२।०८३ को लक्ष्य	आ.व. २०८२।०८३को प्रगति	परियोजनाको हाल सम्मको उपलब्धि
जलवायु-मैत्री कृषि र कृषिवन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण		७	
CR-WSP, सञ्चालन तथा मर्मत संभार, योजना बीमा, पानीको गुणस्तर तथा बहुउपयोग		७	
सामुदायिक कार्य योजना तयारी		७	

नतिजा ३: प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो, समावेशी र एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुकूल हुने अवस्था र शासन प्रणाली

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरूको बुँदागत सारांश:

- परियोजना व्यवस्थापन समिति (PMC) का बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरी परियोजनाको योजना, बजेट, प्रगति समीक्षा तथा आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू समयमै गरिएको।
- गाउँपालिकाको अनुगमन कार्यदललाई सक्रिय परिचालन गरी परियोजनाका पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन योजनाहरूको नियमित अनुगमन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा अन्तिम सिफारिसको व्यवस्था गरिएको।
- वडा नं. ६ कोनमुना जलाधार (Catchment) योजनातयार गरी जलाधारमा आधारित एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको आधार निर्माण गरिएको।
- तयार गरिएको जलाधार योजनाअनुसार लक्षित क्षेत्रमामोरिङ्गा बिरुवा रोपण तथा करिब २ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रमा अम्रिसो रोपण गरी माटो संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा समुदायमा आधारित जलाधार व्यवस्थापनको सुरुवात गरिएको।
- गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको सहभागितामालैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (GRB) तथा जलवायु उत्तरदायी बजेट (CRB) सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला तथा प्रयोगात्मक अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको।
- नेपाल सरकारको NWASH प्रणालीप्रयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक, वडा स्तरीय प्रमाणीकरण तथा स्थानीय WASH योजना परिमार्जन कार्य सम्पन्न गरिएको।
- परियोजनाको चरणबद्ध कार्यविधिअनुसार नयाँ योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समिति गठन, अभिमुखीकरण, तयारी चरणका तालिम, सम्झौता तथा प्रथम किस्ता निकास सम्पन्न गरिएको।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूलाई वन डेढेलो व्यवस्थापन तथा रोकथामसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरी वन संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई दुना-टपरी उत्पादन सम्बन्धी सीप विकास तालिमप्रदान गरी आवश्यक दुना-टपरी उत्पादन मेसिनसहयोग गरिएको, जसबाट वनमा आधारित उद्यम विकास तथा समुदायको जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनको आधार तयार भएको छ।
- गाउँपालिका, विषयगत शाखाहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा परियोजनाबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै दिगो, समावेशी तथा एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको संस्थागत आधार थप मजबुत बनाइएको।

ति.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

आर्थिक वर्ष २०८२।०८३को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन (Local Adaptation to Climate Change-LACC) परियोजना नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार तथा युरोपेली संघको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पाँच वर्षीय परियोजना हो। परियोजनाको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायहरूको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नु, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्नु तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा समावेशी, जलवायुमैत्री र दिगो विकासलाई संस्थागत गर्नु हो। परियोजनाले जलवायु अनुकूल खानेपानी तथा सरसफाइ (WASH), प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) लाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

चुरे गाउँपालिका LACC परियोजनाको दोस्रो वर्षको कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय तह हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा परियोजनाले पहिलो वर्षबाट क्रमागत रहेका पूर्वधार तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुका साथै स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार नयाँ योजनाहरूको तयारी तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। परियोजनाकोचरणबद्ध कार्यपद्धतिअनुसार उपभोक्ता समिति गठन, क्षमता विकास तालिम, प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययन, सम्झौता तथा प्रथम किस्ता निकासालगायतका तयारी चरणका अधिकांश गतिविधिहरू सम्पन्न भएका छन्। यस अवधिमा खानेपानी तथा बहुउपयोगी पानी प्रणाली, विद्यालय WASH, जलाधार व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन, संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, NWASH प्रणालीमार्फत WASH योजना अद्यावधिक, वडा नं. ६ को जलाधार (Catchment) योजना तयारी, GRB/CRB क्षमता विकास कार्यशाला, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता विकास, तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूले स्थानीय तहमा परियोजनाको संस्थागत प्रभावलाई थप सुदृढ बनाएका छन्।

गाउँपालिकाको सक्रिय नेतृत्व, परियोजना व्यवस्थापन समिति (PMC), स्थानीय सरकार सहयोग एकाई, विषयगत शाखाहरू तथा समुदायबीचको प्रभावकारी समन्वयका कारण परियोजना कार्यान्वयनले उल्लेखनीय गति लिएको छ। गाउँपालिकाले परियोजनाका लागि आवश्यकसमपुरकबजेटसमेत उपलब्ध गराई परियोजनाप्रति उच्च स्वामित्व र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ।

यस प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका परियोजना गतिविधिहरूको भौतिक तथा गुणात्मक प्रगति, प्रमुख उपलब्धिहरू, क्षमता विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, सिकाइ, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा समेटिएको छ। प्रतिवेदनले परियोजनाको दोस्रो वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई अभिलेखीकरण गर्नुका साथै आगामी वर्षको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

२. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी

२.१ लक्ष्य र प्रगतिको सारांश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे गाउँपालिकामा LACC परियोजनाले दोस्रो वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा पहिलो वर्षका क्रमागत योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुका साथै स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार नयाँ योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

रूपमा अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाको सक्रिय नेतृत्व, समयमै सम्पूरक बजेटको व्यवस्था तथा परियोजना व्यवस्थापन समितिको नियमित मार्गदर्शनका कारण अधिकांश लक्ष्यहरू सन्तोषजनक रूपमा हासिल भएका छन्।

प्रतिवेदन अवधिमा प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट क्रमागत रहेका ७ वटा पूर्वाधार योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्नगरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का स्वीकृत २६ योजनामध्ये २१ वटा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन, तयारी चरणका गतिविधि, सम्झौता तथा प्रथम किस्ता निकासी सम्पन्नभई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
- परियोजनाको चरणबद्ध कार्यपद्धतिकार्यविधिअनुसार नयाँ योजनाका तयारी चरणका अधिकांश गतिविधिहरू समयमै सम्पन्न गरिएका।
- १४ दिने प्राविधिक सीप विकास तालिमसञ्चालन गरी १४ जना (११ पुरुष र ३ महिला) सहभागीहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिएको।
- वार्षिक कार्ययोजनाको चालुशीर्षक अन्तर्गत करिब ७० प्रतिशत गतिविधिहरू सफलतापूर्वक सम्पन्नगरिएका छन्।
- परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा नियमित PMC बैठक, अनुगमन, क्षमता विकास, NWASH अद्यावधिक, GRB/CRB कार्यशाला, जलाधार योजना, वन डडेलो व्यवस्थापन तालिम तथा समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएका।
- गाउँपालिकाले परियोजनाका लागि आवश्यक सम्पूरक बजेट उपलब्ध गराई परियोजनाप्रति उच्च स्वामित्व र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ।
- वित्तीय प्रगतितर्फ निकासी भएको बजेटको करिब ९२ प्रतिशत तथा स्वीकृत कुल बजेटको करिब ८३ प्रतिशत खर्चभई परियोजनाको सन्तोषजनक वित्तीय कार्यसम्पादन हासिल भएको छ।

यस अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरूले चुरे गाउँपालिकामा LACC परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई थप गुणस्तरीय र परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्ने बलियो आधार तयार भएको देखिन्छ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस चुरे गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धि बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धि

क्र. सं.	आयोजनाको प्रकार	वार्षिक लक्ष्य		हासिल भएको उपलब्धि		प्रगति प्रतिशत (%)		कैफियत
		आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	
१	खानेपानी आयोजनाहरू	८		७		८७		३ सम्पन्न, ४ निर्माणाधिन, १ ड्रप
२	बहुउपयोगी आयोजनाहरू	३		४		१००		१ सम्पन्न, ३ निर्माणाधिन

पेज ५

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्र.सं.	आयोजनाको प्रकार	वार्षिक लक्ष्य		हासिल भएको उपलब्धि		प्रगति प्रतिशत (%)		कैफियत
		आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	
३	सिँचाई आयोजनाहरू	३		१		३३		१ ड्रप, १ निर्माणाधिन, १ MUSमा रुपान्तरण
४	पूर्ण सरसफाइका आयोजनाहरू	४		३		७५		२ सम्पन्न, १ ड्रप, १ निर्माणाधिन,
५	जलवायु मैत्री कृषि हरित घर निर्माणआयोजना	१		१		१००		
६	सुधारिएको चुल्हो आयोजना(माटोको चुल्हो, फलामको चुल्हो)	१		०		०		
७	सुधारिएको पानी घट्ट आयोजना	२		१		५०		१ ड्रप, १ निर्माणाधिन,
८	कृषि बन आयोजनाहरू	४		४		१००		१ सम्पन्न, ३ निर्माणाधिन,
९	वायोइन्जिनियरिङ आयोजनाहरू	१		१		१००		सम्पन्न

तालिका २: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू

क्र.सं.	आयोजनाको प्रकार/क्षेत्र	आयोजनाको नाम	संक्षिप्त विवरण घरधुरी
१	खानेपानी आयोजनाहरू	बलुवागडा खा.पा.यो	१२७
२	खानेपानी आयोजनाहरू	घरखेडा खा.पा.यो	१७
३	खानेपानी आयोजनाहरू	चौरपानी खा.पा.यो	२२
४	बहुउपयोगी आयोजनाहरू	कोट बहुउपयोगी योजना	२२
५	पूर्ण सरसफाइका आयोजनाहरू	शुक्रमा.वि शौचालय निर्माण योजना	१९५ (जना)
६	पूर्ण सरसफाइका आयोजनाहरू	जनता मा.वि शौचालय निर्माण योजना	२१२ (जना)

पेज ६

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

७	वायोइन्जिनियरिङ आयोजनाहरू	तुलिखाली वायोइन्जिनियरिंग योजना	४०
---	---------------------------	---------------------------------	----

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष्य गरिए बमोजिम आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
तालिका ३: लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.स.	लक्ष्य बमोजिम उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि चुरे गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	वार्षिक कार्ययोजना (AWP) स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा केही गतिविधिहरू निर्धारित समयभन्दा ढिलो प्रारम्भ भए ।	वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट स्वीकृति प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायसँग पूर्वसम्न्वय गर्ने तथा तयारी चरणका कार्यहरू आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै अघि बढाउने ।
२	LGU कर्मचारी छनोट तथा परिचालन प्रक्रियामा समय लाग्दा केही गतिविधिहरूको कार्यान्वयन प्रभावित भयो ।	छनोट भएका कर्मचारीहरू प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने ।
३	केही योजनाहरूको उपभोक्ता समिति गठन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्यो ।	कार्यविधिअनुसार तयारी चरणका गतिविधिहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासलाई प्रारम्भिक चरणमै प्राथमिकता दिने तथा नियमित प्राविधिक सहजीकरण गर्ने ।
४	वर्षायाम तथा दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण केही निर्माण सामग्री ढुवानी तथा निर्माण कार्यको गति प्रभावित भयो ।	मौसमअनुकूल कार्यतालिका तयार गर्ने, निर्माण सामग्रीको समयमै व्यवस्थापन गर्ने तथा नियमित अनुगमनमार्फत निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने ।

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा यस चुरे गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

तालिका ४: दिगो कृषि, भूमि र वन व्यवस्थापन अभ्यासहरू गर्न तालिम सहभागीको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	अपाङ्गता
वन डेडलो सम्बन्धि तालिम	०	४	३	१३	७	३१	१०	४८	
जलवायु मैत्री कृषि र कृषि वन वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण	२	२	८	५	५	१२	१५	१९	
दुना टपरी तालिम	१	१	१	०	१८	२	१९	४	
सहकारीलाई COPOMIS तालिम	०	०	१	१	५	१४	६	१५	
	३	७	१३	१९	३५	५९	५०	८६	

पेज ७

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

ति.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

प्रतिशत	७	२३	६९		
---------	---	----	----	--	--

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

तालिका ५: उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	समितिको नाम	मुख्य पदहरूमा प्रतिनिधित्व					समितिमा कुल सदस्यहरू	कैफियत
		बा क्षेत्र स	दलित	जनजाती	अन्य	अपाङ्गता		
नतिजा १: जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा भू पारिस्थितिक प्रणालीको समावेशी व्यवस्थापन र संरक्षण								
१	गुनी खोला सुधारियको पानी घट्ट	4	0	0	0	0	7	
२	चिउरीवन सामुदायिक वृक्षारोपण योजना (कोटबहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था)	0	1	3	0	0	7	
३	आयआर्जनका लागि बेर्मासमी नरकारी खेती तथा ढाँगाघर घरनिर्माण योजना (एकल जनजाती कृषक समूह)	0	1	3	0	0	7	
४	कोट क्याम्पेन्ट कृषिवन सहयोग योजना संचालन (सिद्धशालबाट सामुदायिक वन)	2		2			9	
५	टुलिखाली सामुदायिक वन नर्सरी स्थापना	3	0	1			7	

पेज ८

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

वि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्र.सं.	समितिको नाम	मुख्य पदहरूको प्रतिनिधित्व					समितिमा कुल सदस्यहरू	कैफियत
		बा क्षेत्र	दलित	जनजाती	अन्य	अपाङ्गता		
	योजना (ठुलिखाली सामुदायिक वन)							
६	सिद्ध हरियाली सामुदायिक वन (दुना टपरी)	३		१			९	
नतिजा २: रामावेशी र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासको सबलीकरण								
१	चलुवागडा खा.पा.यो	१	०	२	०	१	११	
२	कोट बहुउपयोगी योजना	०	१	३	०	०	७	
३	चौरपानी खा.पा.यो	१	२	१	०	०	७	
४	ठुलिखाली वायोइन्जिनियरिंग योजना	३	०	१	०	०	९	
५	घरखेडा खा.पा.यो	३	०	१	०	०	९	
६	शुक्र मा.वि शौचालय निर्माण योजना	३	०	१	०	०	९	
७	जनता मा.वि शौचालय निर्माण योजना	२	१	१	०	०	७	
८	भुकभुके बहुउपयोगी योजना	३	१	०	०	०	९	
९	छिलछिले सिस्ने भित्तेमुल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	०	२	०	०	७	
१०	जलुकेनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना		०	४	०	०	७	

पेज ९

[Signature]

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

[Signature]
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्र.सं.	समितिको नाम	मुख्य पदहरूमा प्रतिनिधित्व					समितिमा कुल सदस्यहरू	कैफियत
		बा क्षेत्र	दलित	जनजाती	अन्य	अपाङ्गता		
११	मथुरे बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	3	1	0	0	0	7	
१२	दानदुङ्गा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	4	0	0	0	0	7	
१३	मोहन्याल मा.वि शौचालय निर्माण योजना	3	0	1	0	0	7	
१४	मेलवास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	1	1	2	0	0	7	
१५	रानीभुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	0	0	4	0	0	7	

तालिका ६: जलवायु उत्थानशील, दिगो जलस्रोत समवेशी व्यवस्थापन सम्बन्धितालिम सहभागी विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	अपाङ्गता
तयारी चरणका तालिम	११	६	३७	२५	५१	१०४	९९	१३५	०
VMWतालिम	०	१	१	३	२	७	३	११	
	११	७	३८	२८	५३	१११	१०२	१४६	
प्रतिशत									

तालिका ७: स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धि विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	अपाङ्गता
परियोजना अभिमुखीकरण	०	०	०	०	०	४	०	४	०
	०	०	०	०	०	४	०	४	०

पेज १०

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

प्रतिशत	०	०	१००	१००	
---------	---	---	-----	-----	--

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ८: परियोजना अन्तर्गत सन्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गरिएको स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	चुरे गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागी संख्या
१.	बलुवागडा खा.पा.यो	३	३	४
२.	कोट बहुउपयोगी योजना	३	३	३
३.	चौरपानी खा.पा.यो	३	३	४
४.	हुलिखाली बायोइन्जिनियरिंग योजना	३	२	४
५.	घरखेडा खा.पा.यो	३	३	४
६.	शुक्र मा.वि शौचालय निर्माण योजना	२	२	३
७.	जनता मा.वि शौचालय निर्माण योजना	२	२	३
८.	भुकभुके बहुउपयोगी योजना	१	१	३
९.	छिलछिले सिस्ने भित्तेमुल खानेपानी तथा सरसफाइयोजना	१	१	३
१०.	जलुकेनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	४
११.	मथुरे बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	३
१२.	दानदुङ्गा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	३
१३.	मोहन्याल मा.वि शौचालय निर्माण योजना	१	१	२
१४.	मेलवास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
१५.	रानीभुकुडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	२
१६.	गुनी खोला सुधारियको पानी घट्ट	१	१	२
१७.	चिउरीवन सामुदायिक वृक्षारोपण योजना (कोटबहुउपयोगी खानेपानी)	१	१	२

पेज ११

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्र.स.	आयोजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गरिएको स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	चुरे गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागी संख्या
	तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था।			
१८	आयआर्जनका लागि धेमौसमी तरकारी खेती तथा हरितघर धरनिर्माण योजना (एकल जनजाती कृषक समूह।)	1	1	2
१९	कोट क्याचमेन्ट कृषिवन सहयोग योजना सञ्चालन (सिद्धशालबाट सामुदायिक वन)	1	1	2
२०	टुलिखाली सामुदायिक वन नर्सरी स्थापना योजना (टुलिखाली सामुदायिक वन।)	1	1	2
२१	सिद्ध हरियाली सामुदायिक वन (दुना टपरी)	1	1	2
	जम्मा			

तालिका ११ : चुरे गाउँ पालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.स.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश हुन नसकेको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२ (५)	५	मंगसिरमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भई, फाल्गुणमा रकम निकास भएकै
२	त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	२	"
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
४	NRDF अनुगमनप्रतिवेदन	१	१	
५	अन्य प्रतिवेदन			
	जम्मा	१०	९	

(Signature)

(Signature)
वि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

५. परियोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय तहकाएन, नियम, नियमावली, रणनीति, तथा योजनासम्बन्धी

क्रियाकलापहरू

चुरे गाउँपालिकाले यसअघि स्वीकृत गरेका स्थानीय नीति, कार्यविधि तथा योजनाहरूको आधारमा LACC परियोजनाका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा गाउँपालिकाको विद्यमान योजना, बजेट तथा संस्थागत व्यवस्थासँग समन्वय कायम गरी परियोजनाका उद्देश्यहरूलाई स्थानीय विकास प्रक्रियासँग एकीकृत गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा परियोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमानेपाल सरकारको NWASH प्रणालीप्रयोग गरी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक, प्रमाणीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी WASH योजना अद्यावधिक गरिएको छ। अद्यावधिक गरिएको WASH योजनाले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको विस्तार, स्रोतको प्राथमिकीकरण तथा भावी लगानीको योजना निर्माणमा गाउँपालिकालाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, परियोजनाले जलाधार (Catchment) व्यवस्थापन अवधारणालाई स्थानीय योजना प्रक्रियासँग जोड्दै वडा नं. ६ को नमुना जलाधार योजना तयार गरेको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत तथा योजनागत आधार तयार गरेको छ।

परियोजनाले स्थानीय सरकारका विद्यमान नीति, कार्यविधि तथा योजना कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा समावेशी विकासका विषयहरूलाई स्थानीय विकास प्रणालीमा थप संस्थागत गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ।

६. परियोजनाका अन्तरसम्बन्धित उद्देश्यसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

६.१ लैङ्गिक समानता तथा भेदभाव रहित र अपाङ्गता समावेशीकरण

LACC परियोजनाले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) लाई परियोजनाका सबै गतिविधिहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो।

परियोजनाको चरणबद्ध कार्यविधि अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको तथा योजना छनोट, क्षमता विकास, सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुगमन तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सक्रिय सहभागिता कायम गरिएको छ।

ति. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

प्रतिवेदन अवधिमाअन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसगाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखासँगको सहकार्यमा मनाई लैङ्गिक समानता, महिला नेतृत्व, सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावका विषयमा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिएको। साथै, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (GRB) तथा जलवायु उत्तरदायी बजेट (CRB) सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला सञ्चालन गरी जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको GEDSI मैत्री योजना तथा बजेट निर्माणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको।

त्यसैगरी, जीविकोपार्जन, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण तथा अन्य सामुदायिक गतिविधिहरूमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता प्रोत्साहन गरिएको छ। परियोजनाले सबै पूर्वाधार तथा सामुदायिक कार्यक्रमहरूमा पहुँच, सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व तथा लाभको समान वितरण सुनिश्चित गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले गाउँपालिकामा समावेशी तथा उत्तरदायी विकास प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाएको छ।

६.२ जलवायु उत्थानशीलता मूलप्रवाहिकरण

चुरे गाउँपालिकामा LACC परियोजनाले जलवायु उत्थानशीलतालाई सबै कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको अभिन्न अंगका रूपमा मूलप्रवाहिकरण गर्दै कार्यान्वयन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा योजना छनोट, डिजाइन, कार्यान्वयन, क्षमता विकास तथा अनुगमनका सम्पूर्ण चरणहरूमा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिम तथा अनुकूलनका उपायहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिमा पहिलो वर्षबाट क्रमागत रहेका खानेपानी तथा बहुउपयोगी पानी प्रणालीका योजनाहरू सम्पन्न गरिनुका साथै नयाँ योजनाहरू पनि जलवायु उत्थानशील मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन्। वडा नं. ६ मा नमुनाजलाधार (Catchment) योजनातयार गरी जलाधारमा आधारित योजना तर्जुमा तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई स्थानीय विकास प्रक्रियासँग जोड्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

जलाधार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित क्षेत्रमामोरिङ्गा विरुवा रोपण, करिव २ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रमा अभिसो रोपण, तथावन डढेलो व्यवस्थापन तालिमसञ्चालन गरी माटो तथा पानी संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्द्धन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ। त्यसैगरी, जलवायुमैत्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू, बहुउपयोगी पानी प्रणाली तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयआर्जनका गतिविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, जलवायु उत्तरदायी बजेट (CRB) सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको जलवायु संवेदनशील योजना तथा बजेट निर्माणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ। यसरी परियोजनाले जलवायु उत्थानशीलतालाई पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, स्थानीय योजना तथा संस्थागत प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै चुरे गाउँपालिकामा दिगो तथा जलवायु अनुकूल विकासको आधार थप सुदृढ गरेको छ।

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

६.३ न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रवर्द्धन

LACC परियोजनाले दिगो तथा न्यून कार्बन उत्सर्जनयुक्त विकासलाई परियोजनाको प्रमुख अन्तरसम्बन्धित उद्देश्यका रूपमा आत्मसात गर्दै चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा वातावरणमैत्री तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। परियोजनाले स्थानीय स्रोत, स्थानीय सीप तथा समुदायमा आधारित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै हरित विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ।

प्रतिवेदन अवधिमा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गतमोरिङ्गा तथा अम्रिसो रोपण, सामुदायिक वन संरक्षण, माटो तथा पानी संरक्षण तथा जैविक विविधता प्रवर्द्धनका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यसले हरियाली विस्तार, कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration) तथा जलाधार संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याएको छ।

त्यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाईदुना-टपरी उत्पादन सम्बन्धी सीप विकास तालिमप्रदान गरी आवश्यक मेसिन सहयोग गरिएको छ। वनजन्य स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा आधारित यस उद्यमले प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा वातावरणमैत्री आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरेको छ।

खानेपानी तथा बहुउपयोगी पानी प्रणाली, जलवायुमैत्री जीविकोपार्जन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग, वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने निर्माण अभ्यास तथा दीर्घकालीन सञ्चालन-मर्मतमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै, जलवायु उत्तरदायी वजेट (CRB) सम्बन्धी क्षमता विकासमार्फत न्यून कार्बन विकासका अवधारणाहरूलाई स्थानीय योजना तथा वजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने आधार समेत सुदृढ गरिएको छ।

यसरी चुरे गाउँपालिकामा LACC परियोजनाले हरित विकास, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूल अभ्यासहरूको प्रवर्द्धनमार्फत न्यून कार्बन उत्सर्जनयुक्त विकासको आधार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ।

६.४ जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण

LACC परियोजनाले जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय दिगोपनालाई परियोजनाको प्रमुख अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे गाउँपालिकामा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन तथा सामुदायिक वन सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्।

प्रतिवेदन अवधिमा वडा नं. ६ मा नमुनाजलाधार (Catchment) योजना तयार गरी जलाधार क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतहरूको एकीकृत व्यवस्थापनको आधार तयार गरिएको छ। उक्त योजनाअनुसार लक्षित क्षेत्रमामोरिङ्गा विरुवा रोपणतथा करिव२ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रमा अम्रिसो रोपणगरी माटो संरक्षण, भू-क्षय न्यूनीकरण, हरियाली विस्तार तथा स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान पुऱ्याइएको छ।

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई वन डढेलो व्यवस्थापन तथा रोकथाम सम्बन्धी तालिमसञ्चालन गरी वन संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा समुदायको भूमिका सुदृढ गरिएको छ। साथै, वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि दुना-टपरी उत्पादन सम्बन्धी तालिम तथा भेसिन सहयोग उपलब्ध गराई वनजन्य स्रोतहरूको दिगो उपयोग तथा वातावरणमैत्री जीविकोपार्जनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस तथा विश्व वातावरण दिवस गाउँपालिकाको नेतृत्वमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन प्रति समुदायको सचेतना अभिवृद्धि गरिएको छ। साथै, परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका सबै पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय संरक्षणका मापदण्डहरूको पालना गर्दै सम्भावित वातावरणीय असर न्यून हुने अभ्यासहरू अवलम्बन गरिएको छ।

समग्रमा, चुरे गाउँपालिकामा LACC परियोजनाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण तथा वातावरणीय सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमा सुदृढ आधार निर्माण गरेको छ।

७. सहकार्य

तालिका १५: परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सहरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	चुरे गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू (योजना, पूर्वाधार, कृषि, वन तथा वातावरण, महिला तथा बालबालिका, लेखा लगायत)	LACC परियोजनाका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, क्षमता विकास तथा विशेष दिवसहरू सञ्चालन	प्राविधिक समन्वय, स्रोत साझेदारी, सहजीकरण तथा संयुक्त अनुगमन	

८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि परियोजना तर्फका प्रमुख प्राथमिकताहरू र सम्पुरक बजेटको व्यवस्था

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा LACC परियोजनाको प्रमुख प्राथमिकता चालु आर्थिक वर्षबाट क्रमागत रहेका योजनाहरूको गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न गर्नु, नयाँ स्वीकृत योजनाहरूको तयारी चरणका गतिविधिहरू समयमै सम्पन्न गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु तथा परियोजनाका विभिन्न परिणाम क्षेत्रहरूबीच एकीकृत कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहनेछ।

पेज १६

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८२/०८३

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

विशेष गरी जलाधार (Catchment) व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, सामुदायिक वनसँगको सहकार्य, जलवायुमैत्री जीविकोपार्जन तथा बजार पहुँच (Market Linkage) प्रवर्द्धन, खानेपानी तथा बहुउपयोगी पानी प्रणालीको दिगो सञ्चालन तथा मर्मत व्यवस्थापन, साथै समुदायको क्षमता अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। यसका अतिरिक्त, GEDSI, जलवायु उत्थानशीलता, न्यून कार्बन विकास तथा वातावरण संरक्षणका विषयहरूलाई स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरूमा थप प्रभावकारी रूपमा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ।

परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीय स्वामित्वलाई थप सुदृढ बनाउनचुरे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. ९४ लाख बराबरको समपूरकबजेट विनियोजन गरेको छ। यसले परियोजनाप्रति गाउँपालिकाको उच्च प्रतिवद्धता र स्वामित्वलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै परियोजनाका पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दसिकाई, चुनौती तथा समस्याहरू

प्रतिवेदन अवधिका प्रमुख सिकाईहरू:

- स्थानीय सरकारको नेतृत्व, नियमित परियोजना व्यवस्थापन समिति (PMC) बैठक तथा विषयगत शाखाहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयले परियोजना कार्यान्वयनलाई समयमै र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभव प्राप्त भएको।
- चरणबद्धकार्यविधिअनुसार उपभोक्ता समिति गठन, क्षमता विकास तथा तयारी चरणका गतिविधिहरू व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्दा निर्माण कार्यको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा समुदायको स्वामित्व अभिवृद्धि हुने देखिएको।
- जलाधार (Catchment) आधारित योजना निर्माणले खानेपानी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन तथा वातावरण संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन प्रभावकारी आधार प्रदान गर्ने अनुभव प्राप्त भएको।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँगको सहकार्यबाट वन संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्द्धन तथा समुदायमा आधारित जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको।
- NWASH प्रणालीमार्फत तय्याङ्ग अद्यावधिक तथा WASH योजना परिमार्जनले स्थानीय तहमा प्रमाणमा आधारित योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अनुभव प्राप्त भएको।
- GRB/CRB सम्बन्धी क्षमता विकास तथा प्रयोगात्मक अभ्यासले जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायी योजना र बजेट प्रणालीलाई स्थानीय शासनमा संस्थागत गर्न सकारात्मक आधार तयार गरेको।
- समुदायको सक्रिय सहभागिता, नियमित प्राविधिक सहजीकरण तथा स्थानीय सरकारको समपूरक लगानीले परियोजनाको दिगोपना र प्रभावकारिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने अनुभव प्राप्त भएको।
- परियोजनाका विभिन्न परिणाम क्षेत्र WASH, NRM, जीविकोपार्जन, GEDSI तथा संस्थागत विकासलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्दा परियोजनाको समग्र प्रभाव र दीर्घकालीन दिगोपना अझ बढी हुने स्पष्ट भएको।

तालिका १०६: समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथाउपायहरू

पेज १७

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली

धरचेडा, कैलाली जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्र.सं.	चुनौती तथा समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथा उपायहरू
	वार्षिक कार्ययोजना (AWP) स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा केही गतिविधिहरू निर्धारित समयभन्दा ढिलो प्रारम्भ भए।	PSU तथा सम्बन्धित निकायसँग नियमित समन्वय गरी स्वीकृति पश्चात तयारी चरणका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइयो।
	केही योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन, सार्वजनिक खरिद तथा प्राविधिक प्रक्रियाका कारण कार्यान्वयन अवधि लम्बियो।	उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास, नियमित प्राविधिक सहयोग तथा अनुगमनमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाइयो।
	दुर्गम भौगोलिक अवस्था तथा वर्षायामका कारण केही योजनाहरूको निर्माण सामग्री ढुवानी तथा स्थलगत अनुगमनमा कठिनाई भयो।	मौसमअनुकूल कार्यतालिका तयार गरी स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग तथा नियमित स्थलगत समन्वयमार्फत कार्यलाई निरन्तरता दिइयो।
	जलाधार व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूमा बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक भएकाले केही गतिविधिहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेनन्।	गाउँपालिका, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विपयगत शाखा तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको नियमित समन्वय र सयुक्त योजना निर्माणलाई थप सुदृढ गर्दै आगामी वर्षमा एकीकृत कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अपनाइयो।
	स्थानीय सरकार सहयोग डकाई (LGU) कर्मचारी छनोट तथा परिचालन प्रक्रियामा समय लागेकाले प्रारम्भिक कार्यान्वयन प्रभावित भयो।	परियोजना कार्यविधिअनुसार पारदर्शी रूपमा कर्मचारी छनोट सम्पन्न गरी नियुक्तिपश्चात अभिमुखीकरण तथा नियमित प्राविधिक सहजीकरण प्रदान गरियो।

ति.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित आयोजनाहरुको विवरण

आयोजनाको नाम	वडा नं.	आयोजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु.)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु.)	यस आयोजनामा पालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य	प्रति आयोजना सम्पन्न आयोजना वाट लाभान्वित जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU +LG)	(GoN+GoF+EU +LG)	(GoN+GoF+EU +LG)			(GoN+GoF+EU +LG)	
जलवायु उत्थानशील कृषि सम्बन्धि आयोजना								
आयआर्जनका लागि चैमौसमी तरकारी खेती तथा हरितघर घर निर्माण योजना (एकल जनजाती कृषक समूह)	६	८,००,०००।०	५,६०,०००।०	५,६०,०००।०	६०,०००।०	जाने	१,४०,०००।०	-
जम्मा:	६	८,००,०००।०	५,६०,०००।०	५,६०,०००।०	६०,०००।०	जाने	१,४०,०००।०	-
जलवायु उत्थानशील कृषि वन सम्बन्धि आयोजना								
त्रिउरीवन सामुदायिक वृक्षारोपण योजना (कोट बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था)	६	२,६५,४४९।०	१,८५,०००।०	१,८५,०००।०	०	जाने	८०,०००।०	-
कोट क्याचमेन्ट कृषिवन सहयोग योजना संचालन (सिद्धशालवाटा सामुदायिक	६	३,५०,०००।०	२,४५,०००।०	२,४५,०००।०	४५,०००।०	जाने	१,००,०००।०	

(Signature)

नि.प्रमोद प्रशासकिक अधिकृत

चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन परियोजना

आयोजनाको नाम	वडा नं.	आयोजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु.)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु.)	यस आयोजनामा पालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य (GoN+GoF+EU+LG)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वित जनसंख्या
वन)								
दुलिखाली सामुदायिक वन नर्सरी स्थापना योजना (दुलिखाली सामुदायिक वन)	६	५,०८,५१८	३,००,०००।०	३,००,०००।०	५५,०००।०	जाने	२,०८,०००।०	-
सिद्ध हरियाली सामुदायिक वन (दुना टपरी)	६	२,०४,४८०।०	१,८५,२२७।०	१,८५,२२७।०	३५,०००।०	नजाने	०	-
जम्मा:								
वायोइन्जिनियरिङ आयोजना								
दुलिखाली वायोइन्जिनियरिंग योजना	१	१३,०८,८८९।५	१३,०४,४९९।१	९,९०,४९९।०	३,५८,०००।०	नजाने		४०
जम्मा:								
सुधारिएको पानीघट्ट आयोजना								
गुनी खोला सुधारिएको पानी घट्ट	५	४,८०,३७३।०	३,३०,०००।०	३,३०,०००।०	८०,०००।०	जाने	१,५०,०००।०	-
जम्मा:								
खानेपानी आयोजना								

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
चुरे गाउँपालिका

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

पेज २०

चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

आयोजनाको नाम	वडा नं.	आयोजनाको अनुमानित लागत (रु. मा.)	यस आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु.)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु.)	यस आयोजनामा पालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य (GoN+GoF+EU +LG)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वित जनसंख्या
बलुवागडा खा.पा.यो	४	७०,६९,७२९।४	६६,४४,४३४।५	३९,९९,७३३।०	१४,९८,८९६।०	नजाने	०	१२७
चौरपानी खा.पा.यो	३	१७,३९,५९६।५	१४,९०,०८५।७	६,२४,३८५।०	२,००,०००।०	नजाने	०	२२
घरखेडा खा.पा.यो	१	१२,०७,१४७।२	११,९९,९४०।१	९,९०,४९९।०	३,५८,०००।०	नजाने	०	१७
छिलद्विस्ने सिस्ने भित्तिमूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	७७,०५,४५७।२	३८,५२,३४३।०	३८,५२,३४३।०	८,५९,७२८।०	जाने	३८,००,०००।०	-
जलुकेनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४	१७,४९,०२३।३	१०,९०,०००।०	१०,९०,०००।०	१,००,०००।०	जाने	६,५०,०००।०	-
मेलबाम बबेना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	३७,४०,४४६।३	१७,७०,०००।०	१७,७०,०००।०	१,००,०००।०	जाने	२०,००,०००।०	-
रानीभुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४	२९,८२,६८९।१	१०,९०,०००।०	१०,९०,०००।०	४,९०,०००।०	जाने	१०,५०,०००।०	-
जम्मा:								
बहुपयोगी आयोजना								
कोट बहुउपयोगी योजना	६	१९,५८,४४९।७	१५,६५,२९८।९	५,८६,०९८।०	२,००,०००।०	नजाने	०	२२
दानढुङ्गा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ	१	२७,५८,८२९।०	१३,७८,९०२।०	१३,७८,९०२।०	२,७५,०००।०	जाने	१३,५०,०००।०	-

पेज २१

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
प्रमुख विकास अधिकारी

चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

आयोजनाको नाम	वडा नं.	आयोजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु.)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु.)	यस आयोजनामा पालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वित जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+LG)	(GoN+GoF+EU+LG)	(GoN+GoF+EU+LG)			(GoN+GoF+EU+LG)	
योजना								
मथुरे बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	४५,९३,९४९।२	९८,३३,०००।०	९८,३३,०००।०	३,२३,०००।०	जाने	२५,००,०००।०	
भुकभुके बहुउपयोगी योजना	४	६९,३०,८४२।७	३४,६५,४२०।०	३४,६५,४२०।०	२,९५,४२०।०	जाने	३०,००,०००।०	
जम्मा:								
जलवायु मैत्री विद्यालय तथा सरसफाइ आयोजना								
शुक्रमा.वि शौचालय निर्माण योजना	५	९९,४५,५३९।५	९९,२९,३४६।३	५,५६,६४६।०	३,००,०००।०	नजाने	०	९९५
जनता मा.वि शौचालय निर्माण योजना	६	९०,९४,५५२।४	९०,७७,३५४।८	५,३०,३५४।०	२,६०,३५४।०	नजाने	०	२९२
मोहन्याल मा.वि शौचालय निर्माण योजना	९	९७,४२,७७२।९	९,८९,४५२।०	९,८९,४५२।०	४,३९,०००।०	जाने	८,००,०००।०	-
जम्मा:								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	संचालित तालिमको नाम	बडा नं.	तालिम अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	ब्रा.शे.ठ. महिला	ब्रा.शे.ठ. स. पुरुष	अपाङ्गता भएका महिला	अपाङ्गता भएका पुरुष
खानेपानी र बहुउपयोगी आयोजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम												
१	परियोजना, पुर्ण सरसफाइ तथा GEDSI अभिमुखीकरण		१	५	२	१	४	३	८	१४	०	०
२	आर्थिक व्यवस्थापन (खरिद प्रक्रिया) तथा लेखापालन		१	५	२	२	७	४	९	१६	०	०
३	जलवायु-मैत्री कृषि र कृषिवन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण		१	५	२	२	८	५	९	१६	०	०
४	CR-WSP, सञ्चालन तथा मर्मत संभार, योजना बीमा, पानीको गुणस्तर तथा बहुउपयोग		१	५	२	१	८	४	५	१२	०	०
५	सामुदायिक कार्ययोजना तयारी		१	५	२	०	९	४	९	१६	०	०
प्राविधिक तालिमहरू (जलस्रोत प्राविधिक, पम्प अपरेटर, ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, सुधारिएको चुल्हो प्रवर्द्धक)												
१	VMW तालिम		१४	१	०	१	१	३	२	७	०	०
चुरे गाउँपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू (जस्तै पुन प्रयोग स्यानीटरी प्याड बनाउने, अचार, दुना, टपरी बनाउने, साबुन, हाते कपडा बनाउने अर्न्तर्गत प्रमोशन गर्ने)												
१	वन डेङलो सम्बन्धि तालिम		१	१	०	४	३	१३	७	३१	०	०
२	जलवायु मैत्री कृषि र कृषि वन वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण		१	१	२	२	८	५	५	१२	०	०
३	दुना टपरी तालिम		३	१	१	१	१	०	१८	२	०	०
४	सहकारीलाई COPOMIS तालिम		३	१	०	०	१	१	५	१४	०	०

चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन परियोजना

अनुसूची २.२: आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को पेशकी बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी रकम रु	कुल फर्छगोट गर्न बाँकि पेशकी रकम रु
	४५,३५,०००।००

[Signature]

[Signature]

प्रमुख प्रशासिका अधिकारी





चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

अनुसूची ५: परियोजना कार्यान्वयन एकाइ जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	कार्यस्थल (डिउटी स्टेशन)	जम्मा कार्य गरेको अवधि (महिनामा)
क.	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ अन्तर्गत (हाल भएका) तथा परिचालित जनशक्ति			
१	दयानन्द जोशी	अधिकृत	गा.पा.	३
२	अनिल भण्डारी	सब इन्जिनियर	गा.पा.	३
३	टोप बोहरा	जलस्रोत प्राविधिक	योजना	३
४	रमेश बोहरा	जलस्रोत प्राविधिक	योजना	३

अनुसूची ६: प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	नाम	म/पु/अ	आयोजना/समुह/समुदायको नाम	ठेगाना संम्पर्क नम्बर	कैफियत
क.	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता				
१	भुवन आर्चाय	पु	घरखेडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९८६५८६२०९५	
२	दिनेश साउद	पु	मथुरे बहुउपयोगी योजना	९७४६२६६६२	
३	नवीन सापकोटा	पु	मेलवास बबैना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९८६८७०६६६८	
४	भीम बहादुर विक	पु	चौरपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९८४३५२७६८६	
५	पूर्ण बहादुर तरामी मगर	पु	रानीभुक्छुडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७६७४३९४०६	
६	प्रकाश बहादुर लामिछाने मगर	पु	जलुकेनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७४९७८९५६८	
७	धन बहादुर धामी	पु	दानिदुङ्गा बहुउपयोगी योजना	९८४८६८४५३२	
८	धन बहादुर हमाल	पु	बालुवागडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७६६०६९९८४	
९	तुलशी लामा	म	बालुवागडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९८६५५७६९४३	
१०	गंगा साउद	म	भुक्छुके बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७६६०६९९८४	
११	श्याम साउद	पु	भुक्छुके बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७६४४००६०९	
१२	खिमा सिंह शाह	म	छिछिले सिस्ने भित्ते मुल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९८४८२९६४०९	
१३	पवन थापा मगर	पु	छिछिले सिस्ने भित्ते मुल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७४३५२२३८९	

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

२५

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

क्र.सं.	नाम	म/पु/अ	आयोजना/स्थान/समुदायको नाम	ठेगाना सम्पर्क नम्बर	कैफियत
१४	मनोज हाडामगर	पु	कोट बहुउपयोगी योजना	९७६५२९६५५६	

अनुसूची ७: निर्माण आयोजनाबाट प्रत्यक्षस्थानीय रोजगारीको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	दक्ष कामदार रोजगारी दिन	अदक्ष कामदार रोजगारी दिन	जम्मा दिन
१	बलुवागडा खा.पा.यो	३१५	४६	३६१
२	कोट बहुउपयोगी योजना	८०	६०	१४०
३	चौरपानी खा.पा.यो	१२३	३५	१५८
४	हुलिखाली बायोइन्जिनियरिंग योजना	५०	६६	११६
५	घरखेडा खा.पा.यो	४६	४२	८८
६	शुक्र मा.वि शौचालय निर्माण योजना	७०	५६	१२६
७	जनता मा.वि शौचालय निर्माण योजना	७१	४५	११६
८	सिद्ध हरियाली सामुदायिक वन (दुना टपरी)	०	०	०
कुल जम्मा		७५५	३५०	११०५

आ.व ०८२।०८३ मा गरिएका क्रियाकलापहरूको उत्कृष्ट फोटोहरू



पेज २६

[Signature]

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

[Signature]
नि.प्रा.सु. प्रशासकिय अधिकारी



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना



[Signature]

[Signature]
नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

भुकभुके बहुउपयोगी योजनाको पहिलो आमभेलामा छलफल



दानिदुङ्गा बहुउपयोगी योजनाको आमभेलामा परियोजनाबारे छलफल गर्दै



[Signature]

[Signature]
वि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

पेज २८

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३



चुरे गाउँपालिका, कैलाली

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

शक्र माध्यमिक विद्यालय खानीडाँडाको विद्यालयको शौचालय निर्माणको डीबिसी गर्दै



निर्माण सम्पन्न विद्यालय शौचालय

पेज २९

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

ति प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत




चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना



सिद्धहरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा दुना टपरी तालिम संचालन तथा समापन कार्यक्रमको झलक

वि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

चरणबद्ध कार्यपद्धति तालिम सचालको फोटोहरु



क्याचमेन्ट (सुक्ष्म जलाधार) संरक्षण प्लानिडका फोटोहरु

[Signature]

[Signature]



चुरे गाउँपालिका, कैलाली
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना



COPOMIS तालिम संचालनको एक झलक



धन्यवाद

वि.प्रमुख प्रशासिका अधिकारी

पेज ३२

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३